

---

**De:** Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>  
**Enviado:** Viernes 22 de marzo de 2024 a las 6:47 PM  
**Para:** Steve Cassulo; Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov  
**Cc:** John Perkey; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji  
**Asunto:** Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon - Cubierta Geosintética - Medida de Mitigación #2A

**[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]**

---

Todos,

A continuación se encuentra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

Al principio de la semana, los equipos de trabajo continuaron despejando y escarbando la pendiente occidental y preparando la subrasante. Se ampliaron los pozos LFG de la zona para agregar suelo para drenaje. Se les indicó a los equipos de trabajo que dejaran de trabajar en la pendiente occidental a mitad del día el miércoles debido a inquietudes relacionadas con la estabilidad de la pendiente. Está programado retomar el trabajo en la pendiente occidental mientras esté pendiente el informe del análisis de estabilidad de la pendiente, que esperamos tener la próxima semana. Los equipos de trabajo comenzaron a trabajar en la pendiente norte el jueves por la mañana. El trabajo incluyó despeje, escarbado y colocación de relleno para mejorar el espesor de la subrasante. Las mejoras en la plataforma de la pendiente norte están programadas para que comiencen la semana que viene. La instalación de la cubierta geosintética en la esquina noroeste hacia los sumideros del lado norte comenzará una vez que haya suficiente subrasante preparada. En este momento, estimamos que tal vez no podamos terminar la instalación de la parte de la cubierta geosintética requerida por la Agencia de Cumplimiento Local (LEA) antes del 26 de abril debido a inquietudes de seguridad relacionadas con inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente que surgen en la pendiente occidental. Una vez que los resultados de los análisis de estabilidad estén disponibles, se determinará una nueva fecha de terminación estimada y se informará a la LEA.

Continuaremos actualizando a LEA todas las semanas en lo relacionado al estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo  
Gerente de Distrito  
661-371-9214