

---

**De:** Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>  
**Enviado:** Viernes 29 de marzo de 2024 a las 8:01 PM  
**Para:** Steve Cassulo; Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov  
**Cc:** John Perkey; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji  
**Asunto:** Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon - Cubierta Geosintética - Medida de Mitigación #2A

**[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]**

---

Todos,

A continuación, se encuentra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

Esta semana los grupos de trabajo continuaron trabajando en la pendiente norte. Los trabajos incluyeron limpieza y escarbado, la colocación de relleno para mejorar el espesor de la subrasante y mejoras de los bancos. La instalación de la cubierta geosintética para la mitad occidental de la pendiente del norte está programada para comenzar el miércoles, a menos que haya contratiempos por las lluvias previstas para este fin de semana. En este momento, estimamos que tal vez no podamos terminar la instalación de la parte de la cubierta geosintética requerida por la Agencia de Cumplimiento Local antes del 26 de abril debido a la estabilidad de la pendiente y a los problemas de seguridad relacionados. Se está realizando un análisis de la estabilidad de la pendiente. Se retomarán las obras en la pendiente occidental mientras estén pendientes los resultados del análisis de estabilidad de la pendiente y la implementación de las medidas de mitigación. Se determinará una nueva fecha de terminación estimada que se informará a la LEA.

Continuaremos actualizando a LEA todas las semanas en lo relacionado al estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo  
Gerente de Distrito  
661-371-9214