

Archivado: Viernes 12 de julio de 2024 a la 10:59:58 AM

De: [Jones, Art](#)

Enviado: Miércoles 10 de julio de 2024 a la 4:31:46 PM

Para: KGork@ph.lacounty.gov [Eric Morofuji](#) [Ken Habaradas](#)

Cc: [Haley, Wi liam \(Bi I\)](#) [Nicole Ward](#) [Steve Cassulo](#) [Michael Hearn](#) [Mike Ca leja](#) [Su livan, Pat](#) [Dylan Smith](#) [Kurt Shaner](#) [Jim Little](#) [John Perkey](#) [Ke Iy Kince la](#) [John Perkey](#)

Asunto: Asunto: Actualización Semanal del 10-07-2024 sobre la Instalación de Sondas y Pozos en el Vertedero de Chiquita Canyon (Swis No 19-AA-0052)

Importancia: Normal

Sensibilidad: Ninguno

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Les pido disculpas por el e-mail duplicado, pero tuve un problema con el original y deseo recordarlo.

Buenas tardes,

En nombre del Vertedero de Chiquita Canyon, se le proporciona la siguiente información sobre la actualización semanal del monitoreo de las sondas y de los pozos de Extracción de LFG como lo indica su carta con fecha 8 de mayo de 2024 en el punto 2 y la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024.

Los datos del metano en los pozos de monitoreo GP-13 y GP-15 se muestran en la tabla de datos adjunta.

A continuación se muestra la actualización semanal sobre la instalación de pozos de extracción de biogás de la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2024.

Como se envió previamente por e-mail la semana pasada, SCS continuará proporcionando estas actualizaciones semanales. Como se solicita en la carta de la LEA del 8 de mayo, estas actualizaciones incluirán tanto datos semanales sobre el metano de los pozos GP-13 y GP-15 como la instalación semanal de pozos.

Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta.

A continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2024 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 29/06/2024 hasta el 05/07/2024 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-24160
2. CV-24161
3. CV-24163
4. CV-24213

Durante el período que transcurrió desde el 29/06/2024 y el 05/07/2024, Chiquita completó la instalación de cuatro (4) pozos de extracción vertical de LFG, llevando la cantidad total a ciento setenta y un (171) pozos de extracción vertical de LFG desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GTCCS) hasta el 5 de julio de 2024. Se debe tener en cuenta que el AQMD aprobó las operaciones de perforaciones los fines de semana los días sábado, si fuera necesario. Chiquita perforó el sábado 29/06/2024 para completar la instalación del pozo y así Chiquita pueda mantener el cumplimiento de la Condición 15(B) de la SOF modificada.

Queda un pozo (CV-24068) del diseño original (107 pozos) a ser instalado.

Atentamente,

Art

Arthur E Jones Jr
Gerente de la Región Sudoeste del Desierto/Vicepresidente de
SCS Engineers
Field Services Group
6 Sunset Way Suite 101
Henderson, NV 89014
Teléfono de la Oficina 209-702-6228
Móvil 209-345-2062

Email: ajones@scsengineers.com
Sitio web: www.scsengineers.com
Dirigidos por el Éxito de los Clientes



Este e-mail puede contener información confidencial y está previsto para uso del destinatario y/o sus representantes previstos únicamente. Si no es el destinatario previsto, por favor, no transmita, copie, divulgue, guarde ni utilice esta comunicación de ninguna manera. Si recibió este mensaje por error, por favor, informe al remitente inmediatamente y elimine este mensaje de forma permanente de su computadora. SCS Engineers no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este e-mail no por las consecuencias de ninguna acción tomada en base a la información proporcionada. – SCS Engineers