
De: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>
Enviado: Sábado 13 de abril de 2024 a las 12:49 AM
Para: Nicole Ward; khabaradas@ph.lacounty.gov
Cc: John Perkey; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; Eric Morofuji
Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon - Cubierta Geosintética - Medida de Mitigación #2A

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

A continuación, se encuentra la actualización semanal de Chiquita sobre el estado de la instalación de la cubierta geosintética.

Esta semana los grupos de trabajo de movimiento de tierra continuaron trabajando en la pendiente norte. Los trabajos incluyeron limpieza y escarbado, la colocación de relleno para mejorar el espesor de la subrasante y mejoras de los bancos. Se instalaron aproximadamente 3.5 acres de cubierta geosintética adicional en el extremo occidental de la pendiente norte y una pequeña parte de la plataforma superior. La instalación de la cubierta geosintética de la pendiente norte está tomando más tiempo de lo previsto debido a demoras asociadas a obras alrededor del sistema de recolección de LFG y de perforaciones activas. Se prevé que la pendiente norte se completará en dos semanas. Hay pronosticadas lluvias para este fin de semana; cuando las condiciones lo permitan, los grupos de trabajo retomarán sus trabajos en la pendiente norte. Se están actualizando los análisis de la estabilidad de la pendiente, que incluyen el análisis de la pendiente oeste, como lo solicitó la LEA. Una vez completada la obra en la pendiente norte, los grupos de trabajo regresarán a la pendiente oeste. En este momento, estimamos que tal vez no podamos terminar la instalación de la parte de la cubierta geosintética requerida por la LEA antes del 26 de abril debido a problemas de seguridad y relacionados con la estabilidad de la pendiente y las demoras por el clima. Se está determinando un nuevo programa estimado de terminación que será incluido en la actualización de la próxima semana.

Continuaremos actualizando a LEA todas las semanas en lo relacionado al estado de las actividades de construcción e instalación.

Steve Cassulo
Gerente de Distrito
661-371-9214