
De: Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>
Enviado: Jueves 2 de mayo de 2024 a las 3:41 PM
Para: Steve Cassulo; Ken Habaradas,
Cc: John Perkey; Nicole Ward; Randal Bodnar; Dylan Smith; LFrias@ph.lacounty.gov; NQuick@ph.lacounty.gov; RRagland@ph.lacounty.gov; rjensen@fwhb.com; BMcphillips@counsel.lacounty.gov; ETHOMP@dpw.lacounty.gov; agarcia@planning.lacounty.gov; AHuynh@planning.lacounty.gov; Wes.Mindermann@CalRecycle.ca.gov; Vanessa.Aguila@arb.ca.gov; Jcheng@aqmd.gov; lisrael@aqmd.gov; Douglas.Cross@waterboards.ca.gov; KGork@ph.lacounty.gov; Todd.Thalhamer@CalRecycle.ca.gov; sota@ph.lacounty.gov; Jeff.Lindberg@arb.ca.gov; Berg.Thanne@epa.gov; janelle.heinzler@calrecycle.ca.gov; emorofuji@ph.lacounty.gov
Asunto: Asunto: Vertedero de Chiquita Canyon - Plan de Monitoreo de la Temperatura - Medida de Mitigación #1B

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

A continuación, se encuentra la actualización semanal sobre la instalación de las sondas de monitoreo de temperatura.

- Revestimiento de acero inoxidable de 2" y terminaciones de la superficie de acero inoxidable
 - Pedido presentado el: 8 de enero
 - El revestimiento llegó al sitio el 13 de febrero.
 - Debido a problemas con dos de las terminaciones de la superficie durante la instalación, tuvieron que volver a ordenarse dos terminaciones de la superficie. Llegaron al sitio el 26 de abril y se instalaron el 29 de abril.
- Sensores de la termocupla
 - Pedido original presentado el: 29 de diciembre
 - Entrega prevista original: 16 de enero
 - Todas las termocuplas y cabezales de monitoreo remoto necesarios para la instalación están en el sitio y se están instalando.
 - La instalación de los sensores de la termocupla y de los cabezales de monitoreo remoto en todas las sondas de temperatura se completó el 29 de abril.
 - La puesta en marcha y el arranque de los cabezales de monitoreo remoto comenzaron el 22 de abril y se completaron el 30 de abril.
- Perforación de sonda de temperatura
 - Todas las perforaciones de sondas de temperatura se completaron el 19 de abril.
- El Informe de Construcción Final será presentado a la LEA antes del 5 de mayo.

Comenzaremos a proporcionar actualizaciones a la LEA todas las semanas, con una conversación y un gráfico de las temperaturas de todas las sondas de monitoreo de temperatura de la semana anterior.

Steve Cassulo
Gerente de Distrito
661-371-9214
