
De: Dylan Smith <Dylan.Smith@WasteConnections.com>
Enviado: Miércoles 12 de junio de 2024 a las 3:52 PM
Para: Baitong Chen; Nathaniel Dickel; cojeda@aqmd.gov
Cc: Steve Cassulo; Christopher Fear
Asunto: Chiquita Canyon, LLC – Caso No. 6177-4 – Condición 68

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

La Condición 68 de la Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 requiere que Chiquita Canyon, LLC instale medidores de presión en cada tanque de lixiviados antes del 15 de junio de 2024. Por los motivos descritos en mayor detalle a continuación, Chiquita solicita una extensión de este plazo para la instalación, a 10 días después de que Chiquita reciba los medidores en el sitio. Mientras tanto, Chiquita mantendrá actualizado al AQMD sobre nuestro contacto con el proveedor y sobre cualquier demora adicional.

Chiquita presentó el pedido de medidores de especialidad necesarios para cumplir con esta condición el 6 de mayo de 2024. Antes de esta fecha, Chiquita estuvo intentando buscar aclaraciones del AQMD sobre dónde y cómo debería instalar estos medidores, como también sobre las especificaciones de los medidores en sí, para cumplir con esta condición. Chiquita realizó este pedido apenas recibió la aclaración sobre los equipos y sobre los requerimientos de instalación de la Condición 68.

Cuando Chiquita presentó el pedido, no había disponibles entregas de urgencia o expeditivas disponibles. El fabricante originalmente cotizó una fecha de entrega de aproximadamente 4 semanas. En base a esta cotización, Chiquita esperaba recibir los medidores cerca del 3 de junio de 2024. Si Chiquita hubiera recibido los medidores para la fecha de entrega esperada del 3 de junio de 2024, habría completado la instalación antes del plazo indicado del 15 de junio de 2024. No obstante, para fines del viernes pasado, el 7 de junio de 2024, el fabricante informó a Chiquita que los medidores no llegarán al sitio hasta aproximadamente el 24 de junio de 2024, que es después del plazo para la instalación del 15 de junio. Según el fabricante, esta demora se debe a un tiempo de espera más largo de lo normal en los productos, debido a faltas de partes y a la alta demanda.

Apenas Chiquita reciba los medidores en el sitio, Chiquita pretende contratar por lo menos entre 4 y 6 mecánicos para que los instalen en los tanques y tiene planeado instalarlos sin primero vaciar los tanques, como estaba previsto originalmente. Las pruebas recientes realizadas en los líquidos indicaron que el contenido de los tanques no es inflamable, algo que había sido de inquietud cuando se propuso el plan de instalación original, por lo tanto, Chiquita ya no está preocupada por vaciar los tanques antes de instalar los medidores de presión. Esto le permitirá a Chiquita instalar los medidores aproximadamente dentro de un plazo de 10 días. Es por esto que Chiquita solicita una extensión a 10 días después de recibir los medidores en el sitio.

Gracias,

Dylan Smith
Waste Connections